

# بلوک D1

گزارش عملکرد ماهانه

مهر ماه ۱۴۰۳

امیران  
آبتبار  
اسیادانا



مجتمع مسکونی  
بزرگ چیتگر



۱۴۰۳.۰۶.۳۱



۱۴۰۳.۰۷.۳۰

## واحد های مسکونی






### شرح اجرا



- ادامه نصب ورق های کامپوزیت و اجرای نما در بال غربی و بال شرقی
- **ادامه** نصب پارت دوم داربست در نمای بلوک (طبقه ۱۴ الی ۲۸) جهت اجرای نما
- ادامه سرامیک کاری دیوارهای راه پله های بال غربی و بال شرقی
- **اتمام** نصب پنجره واحد های مسکونی در طبقه ۸+ الی ۱۴+ بال شرقی و بال غربی
- ادامه نصب پنجره واحدهای مسکونی در طبقه ۷+ بال شرقی و بال غربی
- **اتمام** کفسازی واحدهای مسکونی طبقه ۱۰+ بال شرقی و بال غربی
- اجرای کفسازی واحدهای مسکونی طبقه ۱۱+ و ۱۲+
- اجرای گچکاری (روکار) در طبقات ۳+ و ۴+، بال شرقی و بال غربی
- اجرای گچکاری (زیرکار) در طبقه ۸+ و ۱۲+ بال شرقی و بال غربی
- **اتمام** نصب وال پست دیوارهای پیرامونی طبقه ۲۶+ بال شرقی
- **آغاز و اتمام** نصب وال پست دیوارهای پیرامونی طبقه ۲۶+ و ۲۷+ بال غربی
- **ادامه** نصب رانر و استاد و نصب پتل دیوارهای داخلی واحدهای مسکونی طبقه ۱۳+ الی ۱۶+ بال شرقی و بال غربی
- **ادامه** سرامیک کاری کف واحد ها و کاشی کاری سرویس های بهداشتی و آشپزخانه های واحد های مسکونی طبقه ۱۰+ بال غربی بال شرقی
- **آغاز** کاشی کاری بدنه سرویس ها و آشپزخانه طبقه ۱۱+ بال شرقی و بال غربی
- اجرای شیب بندی و عایق بندی آشپزخانه و سرویس ها و تراس های طبقه ۱۲+ بال شرقی و غربی
- اجرای زیر سازی سقف جهت اجرای سقف کاذب در طبقه ۳+ بال شرقی و بال غربی
- **آغاز** زیر سازی سقف جهت اجرای سقف کاذب در طبقه ۴+ بال غربی
- ادامه ساخت چارچوب های (فرانسوی) درب واحد های مسکونی
- ادامه ساخت فریم تراس ها

- ادامه نصب ورق های کامپوزیت و اجرای نما در بال غربی و بال شرقی
- **ادامه** نصب پارت دوم داربست در نمای بلوک (طبقه ۱۴ الی ۲۸) جهت اجرای نما
- اجرای زیر سازی جهت اجرای نما (پارت دوم طبقه ۱۴ الی ۲۸) بال شرقی و بال غربی
- ادامه سرامیک کاری دیوارهای راه پله های بال غربی و بال شرقی
- **اتمام** نصب پنجره واحد های مسکونی در طبقه ۱+ الی ۱۴+ بال شرقی و بال غربی
- **اتمام** کفسازی واحدهای مسکونی طبقه ۱۱+ و ۱۲+ بال شرقی و بال غربی
- **اتمام** کفسازی واحدهای مسکونی طبقه ۱۷+ الی ۲۰+ بال شرقی
- اجرای گچکاری (روکار) در طبقات ۲+ و ۶+، بال شرقی و بال غربی
- اجرای گچکاری (زیرکار) در طبقه ۸+ و ۱۲+ بال شرقی و بال غربی
- **آغاز و اتمام** نصب وال پست دیوارهای پیرامونی طبقه ۲۸+ بال غربی
- اجرای تیغه چینی دیوارهای پیرامونی طبقه ۲۶+، ۲۷+ و ۲۸+ بال غربی و بال شرقی
- اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی واحدهای مسکونی طبقه ۲۳+ بال شرقی
- **ادامه** نصب رانر و استاد و نصب پتل دیوارهای داخلی واحدهای مسکونی طبقه ۱۳+ الی ۱۶+ بال شرقی و بال غربی
- **اتمام** سرامیک کاری کف واحد ها و کاشی کاری سرویس های بهداشتی و آشپزخانه های واحد های مسکونی طبقه ۱۰+ بال غربی بال شرقی
- اجرای سرامیک کاری گف اتاق های طبقه ۱۱+ بال شرقی و بال غربی
- **اجرای** کاشی کاری بدنه سرویس ها و آشپزخانه طبقه ۱۱+ و ۱۲+ بال شرقی و بال غربی
- اجرای شیب بندی و عایق بندی آشپزخانه و سرویس ها و تراس های طبقه ۱۲+ بال شرقی و غربی
- **ادامه** زیر سازی سقف جهت اجرای سقف کاذب در طبقه ۴+ بال غربی
- **آغاز نصب سنگ پله در راه پله بال شرقی**
- آماده سازی چاله آسانسور ها جهت اجرای شاسی کشی
- ادامه ساخت چارچوب های (فرانسوی) درب واحد های مسکونی
- ادامه ساخت فریم تراس ها



# تاسیسات



## شرح اجرا

- اجرای نصب قوطی کلید و پریز طبقه ۱۷+ بال شرقی و بال غربی
- اجرای لوله کشی برق طبقه ۱۳+ بال شرقی و بال غربی
- اجرای لوله کشی گاز طبقه ۱۳+ و ۱۴+ بال شرقی و بال غربی
- اجرای تاسیسات مکانیکال طبقه ۱۴+ و ۱۷+ بال شرقی و بال غربی
- اجرای لوله کشی اطفاء حریق داخل واحد های مسکونی طبقه ۹+ و ۱۰+ بال غربی و بال شرقی
- ادامه ساخت و نصب کانالهای تهویه در طبقات



## پاشش ضد حریق

○ اجرای زیر سازی جهت پاشش ضد حریق در طبقه ۲۷+ و ۲۸+ بال غربی

○ اجرای پاشش ضد حریق طبقه ۲۶+ بال غربی


شرح اجرا



# راه پله

- اجرای قالب بندی و آرماتور بندی راه پله های بال شرقی و بال غربی
- ادامه ساخت و نصب ستونک ها و شمشیری راه پله ها
- ادامه بتن ریزی راه پله های بال شرقی و بال غربی
- اجرای بتن ریزی راه پله پارکینگ الحاقی

شرح اجرا




# پارکینگ الحاقی




- کاشت میلگرد جهت اتصال ستون و تیر سازه الحاقی به سازه اصلی
- اجرای قالب بندی ، آرماتور بندی تیرهای اصلی و نصب پنل های بتنی و بتن ریزی تیرهای اصلی
- سقف طبقه ۲- (پارت اول)

## شرح اجرا



## پارکینگ و انباری

شرح اجرا ○ اجرای ساب زنی و بتونه کاری سقف پارکینگ طبقه ۲- الی ۴- جهت رنگ کاری و اپوکسی



# موتورخانه



- اجرای بتن ریزی سقف موتورخانه (پارت اول)
- اجرای قالب بندی و آرماتور بندی و بتن ریزی سقف موتورخانه (پارت دوم)

شرح اجرا 



# تخلیه بار

- ورود و تخلیه ورق های کامپوزیت جهت اجرا و نصب نما در محل پروژه
- ورود و تخلیه پنل های بتنی جهت استفاده در سقف طبقه ۲- پارکینگ الحاقی (پارت اول)
- ورود و تخلیه مصالح (سیمان، ماسه، سیمان سفید، گچ و ...)
- ورود و تخلیه چسب ایزی وال و مواد ضد حریق در محل پروژه
- ورود و تخلیه بلوک هبلکس جهت استفاده در دیوارهای پیرامونی
- ورود و تخلیه آهن آلات جهت استفاده در شاسی کشی آسانسورها

## شرح اجرا

۱۴۰۳.۰۵.۳۱

## تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره یک)



۱۴۰۳.۰۷.۳۰

## تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره دو)



۱۴۰۳.۰۵.۳۱

# تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره یک)



۱۴۰۳.۰۷.۳۰

## تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره دو)



