

بلوک N1

گزارش عملکرد ماهانه

مرداد ماه

۱۴۰۳



عمران
ابشار
اسیادانا



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

www.omranabshar-chitgar.com

مجتمع مسکونی بزرگ چیتگر



اجرای سقف



○ آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۲- ضلع شرقی

○ آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۱- هسته مرکزی و ضلع غربی (کف همکف)

○ داربست بندی زیر سقف طبقه ۲- ضلع شرقی

○ داربست بندی زیر سقف طبقه ۱- ضلع غربی

○ اجرای قالب کف تیر تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۲- ضلع شرقی

شرح اجرا




اجرای ستون



- آرماتوربندی ستون های طبقه ۱- ضلع شرقی
- اجرای قالب بندی ستون های طبقه ۱- همه ضلع ها
- اجرای بتن ریزی ستون های طبقه ۱- همه ضلع ها

شرح اجرا 



دیوار حائل و برشی



- اجرای بتن ریزی دیوار حائل طبقه ۱- هسته مرکزی
 - اجرای آرماتوربندی دیوار حائل طبقه ۱- ضلع غربی
 - اجرای آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی دیوار حائل طبقه ۱- ضلع شرقی
- شرح اجرا** 

